



Informace - rekonstrukce lékařského střediska Stochovská 530/43

Popis rekonstrukce objektu:

Rekonstrukce ústředního vytápění, rozvodů zdravotně technických instalací a elektroinstalací a příprava pro půdní vestavbu dvou bytových jednotek ve 3. NP objektu. V rámci rekonstrukce ústředního vytápění bude kompletně demontován stávající rozvod a vybudován nový otopný systém zahrnující plynový kondenzační kotel s regulací, ležatý i svislý rozvod a otopná tělesa. Bude provedeno prodloužení rozvodů ZTI do prostoru půdy. Součástí rekonstrukce jsou i rozvody domácího telefonu a telefonní rozvody pro jednotlivé prostory. Předmětem stavebních úprav je prodloužení stávajícího schodiště do prostoru půdy, vybourání části stropu a podlahy, osazení střešních oken, sádkartonové podhledy a obklady.

Harmonogram prací:

1. - 14.8.2016 byt, lékárna a ordinace v 1.NP

celý objekt mimo provoz

demontáž rozvodů a těles ÚT
montáž rozvodů a těles ÚT
elektromontážní práce
bourací práce na schodišti
bednění schodiště
betonáž schodiště
úprava krovu

1. - 31.8.2016 ordinace a sociální zařízení ve 2.NP

2.NP mimo provoz

demontáž rozvodů a těles ÚT
montáž rozvodů a těles ÚT
elektromontážní práce
montáž rozvodů ZTI
odbednění schodiště
úprava krovu

1.9. - 30. 10. 2016 chodby a spol. prostory, půdní prostor, suterén

provoz neomezen, odpolední, víkendové, popř. noční směny

povrchové úpravy stěn a stropů
montáž SDK podhledů
montáž osvětlení
kotelna
kompletace