

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/2/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

SSK – stavby s.r.o.

Se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem společnosti

IČ: 04453450

DIČ: CZ04453450

Společnost je zapsána v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926

identifikátor datové schránky: 9ne9u3b

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke **Smlouvě o dílo ze dne 22. 06. 2017, č. VZ/2/2017 na akci „ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání“ dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 5.322.320,45 Kč bez DPH.
V průběhu realizace stavebních prací, po odstranění vyrovnávací betonové mazaniny půdního prostoru, se ukázala stávající stropní konstrukce jako nedostatečně únosná oproti původnímu předpokladu projektanta. Na základě provedeného stavebně technického průzkumu byl navržen nový ocelobetonový strop, nezávislý na stávající ponechávané konstrukci, skládající se z ocelových nosníků HEB a trapézových pozinkovaných plechů. Po ukončení betonáže vznikne nový samonosný železobetonový strop s výztuží ze svařovaných sítí nad stávající podlahovou konstrukcí. Vzhledem k nové konstrukci podlahy se úroveň čisté podlahy zvýší o 310 mm oproti původnímu návrhu. Se zvýšením podlahy souvisí i nutná úprava pultové středové části střechy nezbytná pro zachování světlé výšky místností nových učeben. Ve zbývajících sedlové části střechy budou vypuštěny 3 plné vazby krovu a nahrazeny dvojicí ocelových rámců vynášejících zatížení střechy. Schodiště bude v návaznosti na novou podlahovou konstrukci uloženo na zvýšený ocelový nosník. Současně se zvýšením podlahy bude nezbytné z hygienických důvodů 4 ateliérová okna v učebně 1 a 2 zvětšit z původních 2,5 x 3,0 m na 2,5 x 3,5 m. Dále rozvody vzduchotechniky a uložení hlavní VZT jednotky budou nově tvarově přizpůsobeny upravené ocelové konstrukci krovu a nové konstrukci podlahy.
- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 75 kalendářních dnů na celkových 257 kalendářních dnů.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/2/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/2/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 3012/17 dne 06. 12. 2017
- 4) Dodatek je zhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají,

a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.

- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

.....
za zhotovitele
Pavel Kolář.
jednatel SSK – stavby s.r.o.

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.

DOLOŽKA
Potvrzujeme ve smyslu § 43 zákona č. 131/2000 Sb.,
že byly splněny podmínky pro platnost
tohoto právního jednání.
Pověření členové
Zastupitelstva městské části Praha 6

.....

V Praze dne