

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č.: VZ/2/2017

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 00 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

SSK – stavby s.r.o.

Se sídlem: U trati 3134/36a, 100 00 Praha 10 - Strašnice

zastoupena: Pavlem Kolářem, jednatelem společnosti

IČ: 04453450

DIČ: CZ04453450

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 247926

identifikátor datové schránky: 9ne9u3b

Bankovní spojení: [REDACTED]

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke **Smlouvě o dílo ze dne 22. 06. 2017, č. VZ/2/2017 na akci „ZŠ A. Čermáka – Půdní vestavba – navýšení kapacity základního vzdělávání“ dle ustanovení § 31** ve spojení s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění:

I.

1

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Zhotoviteli jako smluvní straně se navyšuje cena díla o částku 2.500.000,00 Kč bez DPH. Fakturace bude probíhat dle skutečně provedených prací, v souladu s odsouhlaseným zjišťovacím protokolem dokončených stavebních prací. Položky, které zahrnoval i původní nabídkový rozpočet budou oceněny ve stejné cenové úrovni a zbývající položky dle platného ceníku stavebních prací.

V průběhu realizace stavebních prací vyplynula nutnost řešit nedostatky projektové dokumentace rozšířením předmětu díla o požárně bezpečnostní úpravy původní budovy související s novou půdní vestavbou. Současně, pro dokončení funkčního díla, je nezbytné rozšířit předmět plnění o doplnění podlahových stěrek, instalačních předstěn, ocelových nosníků nad schodištěm, části protipožárního opláštění ocelových konstrukcí, podchycení základů původní budovy v místě nového výtahu, zpětné montáže střešní krytiny, části ocelových nosníků střechy, radiátorů, skleněných tvárnic, lešení a délky plynovodní přípojky.

- 2) Zhotoviteli jako smluvní straně se prodlužuje celková doba realizace zakázky o 40 kalendářních dnů na celkových 297 kalendářních dnů (nejpozději do 31.8.2018). Závěrečná kolaudační prohlídka dokončené stavby proběhne nejpozději do 31.8.2018.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/2/2017 zůstávají beze změny.
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/2/2017.
- 3) Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha 6 č. 3592/18 dne 18. 06. 2018
- 4) Dodatek je zhotoven v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 5) Smluvní strana bere na vědomí, že Městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v této smlouvě obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu této smlouvy nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu této smlouvy do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv Městské části Praha 6, včetně případných příloh.
- 6) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tato smlouva/dodatek smlouvy nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li smlouva uveřejněna ani do tří měsíců od jejího uzavření, bude od počátku zrušena. MČ Praha 6 zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího uzavření.

7) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

8) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením ze dne 18. 06. 2018 č. 3592/18 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

.....
za zhotovitele
Pavel Kolář.
jednatel SSK – stavby s.r.o.

.....
za objednatele
Tomáš Jílek
předseda představenstva SNEO, a.s.

.....
Ing. Petr Macháček
místopředseda představenstva SNEO, a.s.