

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č.: VZ/3/2016

uzavřený mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Se sídlem Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Bankovní spojení: ČS, a.s., č. ú.: 27-2000866399/0800

Zastoupená:

SNEO a.s.

Se sídlem Nad Alejí 2/1876. 162 05 Praha 6 Břevnov

Zastoupená: Tomášem Jílkem předsedou představenstva

Ing. Petrem Macháčkem místopředsedou představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

a

ZHOTOVITELEM:

RT Plus s. r. o.

Se sídlem Poděbradská 186/56, 180 66 Praha 9 - Hloubětín,

Zastoupena Ing. Karlem Rezkem, jednatelem společnosti

IČ: 40766551

DIČ: CZ40766551

Společnost je zapsaná v OR vedeném Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 2857

Identifikátor datové schránky: vvyee4

Bankovní spojení: Sberbank CZ, a. s., č. ú. 4200360471/6800

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 02. 06. 2016, č. VZ/3/2016 na akci „**ZŠ Petřiny sever – modernizace elektroinstalace**“ dle ustanovení § 34 ve spojení s ustanovením § 23 odst. 7 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění:

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 k výše citované smlouvě takto:

- 1) Za stávající znění **Části 2. Předmět smlouvy - odst. 2.4. Předmět plnění díla** se doplňuje následující text:

Doplnění prací a dodávek, které si vyžádaly nově objevené skutečnosti během realizace vlastní stavby.

- *při provádění rýh a průrazů byla zjištěna nesoudržnost omítkových štuků s podkladní jádrovou omítkou a nesoudržnost syntetických nátěrů*
- *dodatečné stavební práce se týkají především nového štukování s podkladní penetrací, nových syntetických nátěrů a souvisejících prací*

A to dle oceněných rozpočtů – výkazů výměr.

- 2) **Část 4. Doba realizace díla** se v důsledku výše uvedených dodatečných stavebních prací prodlužuje o 5 kalendářních dnů tj. do 28. 08. 2016 včetně.

- 3) **V Části 5. Cena za zhotovení díla** se v odst. 5.1 za první řádek doplňuje text:

Cena za zhotovení díla se navyšuje o cenu za doplněné práce a dodávky, uvedené v odst. 1) tohoto Dodatku č. 1 o 701.118,10 Kč bez DPH.

Položkový rozpočet je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

II.

- 1) Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.: VZ/3/2016 zůstávají beze změny
- 2) Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č.: VZ/3/2016.
- 3) Dodatek je vyhotoven v pěti výtiscích, z nichž 3 obdrží objednatel a 2 obdrží zhotovitel.
- 4) Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 5) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Praze dne:

.....

za zhotovitele

.....

za objednatele

Tomáš Jílek

předseda představenstva SNEO, a.s.

.....

Ing. Petr Macháček

místopředseda představenstva SNEO, a.s.

